



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ๔๘๑๓๐

ที่ นพ ๗๘๔๐๑/๖๓/๑

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงาน การใช้งบประมาณและแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอัญญารัตน์ บุตรคำขิต)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นายปฏิพัทธ์ สุสินนะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นางดารุณี แม้นชัยภูมิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัด อบต.หนองสังข์

(ลงชื่อ)

(นายพิคเนต แสนสุริวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

ความเห็นปลัด อบต.หนองสังข์

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาววิมลรัตน์ วงศ์นายโกฏ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

คำสั่งผู้บริหาร

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายศิริพงษ์ เหง้าสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอหนองสรวง จังหวัดน่าน

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์การพัฒนา ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมและทั่วถึง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ-แล้วเสร็จ	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงานของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๒	จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าที่นางอาดตา แสนสามารถ ไปทางทิศใต้ ขนาดผิวจราจรกว้าง๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๑๖๐,๐๐๐	-	จ.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	หมู่ที่ ๒	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๖	สายหนองกะถินขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรัง ไหล่ทางข้างละ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร	๑๒๐,๐๐๐	-	จ.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	หมู่ที่ ๖	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๗	จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ หน้าบ้านนางพรรณี พรหม พิณีจ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๕.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๒ หน้าบ้าน นางประถัม แสนสามารถ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๕.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๓ หน้าบ้าน น.ส.อัญชลี เวียงบาล กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๕.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	๑๐๖,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	จ.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	หมู่ที่ ๗	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๘	สายนาหนองหย้าคาไปคุ้มบ้านโนน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตรหน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตาราง เมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร	๗๐,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	จ.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	หมู่ที่ ๘	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ-แล้ว เสร็จ	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงานของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๕	โครงการอบรมที่สาธารณชนบริเวณลาน จัดกิจกรรม(ชนเผ่าไทกะเลิง) บ้าน หนองสังข์ หมู่ที่ ๑๐	ณที่สาธารณชนบริเวณลานจัดกิจกรรม(ชนเผ่าไท กะเลิง) บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๙๔๐ ลบ.ม. พร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ	๒๕๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๙-เม.ย.๖๙	หมู่ที่ ๑๐	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เรียบคลองส่งน้ำรอบป่าช้าบ้าน หนองสังข์ หมู่ที่ ๑๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ	๙,๓๐๐	-	ม.ค.๖๙-เม.ย.๖๙	หมู่ที่ ๑๐	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๑	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๓๙๒,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	หมู่ที่ ๑๑	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ-แล้วเสร็จ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายหน้าบ้าน ร้อย ต่ำตรจวดรสุพจน์ เหล็กงาน ต่อจากจุดเดิมไปทางทิศตะวันตก	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทาง ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร	๗๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	หมู่ที่ ๑๒	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในความรับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองสังข์	โดยการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ โดยมีปริมาณดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๓,๑๑๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ	๓๐๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ต.หนองสังข์	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร	๙๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	หมู่ที่ ๙	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	

กลยุทธ์การพัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอทั่วถึง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ-แล้วเสร็จ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	โครงการติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ ๔	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๙-มิ.ย.๖๙	หมู่ที่ ๔	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	
๒	โครงการติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ ๑๒	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๙-มิ.ย.๖๙	หมู่ที่ ๑๒	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	
๓	โครงการติดตั้งแผงระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ สำหรับประปา หมู่ ๕	เพื่อประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย	๒๐๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	หมู่ที่ ๕	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	
๔	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย	๑๔๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	หมู่ที่ ๑๐	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	
๕	โครงการติดตั้งแผงระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ สำหรับประปา หมู่ ๑๒	เพื่อประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย	๒๐๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	หมู่ที่ ๑๒	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ-แล้วเสร็จ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๖	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ รอบตำบลหนองสังข์ จุดเสี่ยงอันตราย	เพื่อประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย	๓๐๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๕-ก.ย.๖๕	ต.หนองสังข์	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	
๗	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (เปลี่ยนท่อเมนประปา) บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การบริโภคน้ำกินได้ใช้อย่างสะดวกเป็นปกติ	๔๐๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๕-ก.ย.๖๕	หมู่ที่ ๑	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างประปาถังสูง หมู่ ๙	เพื่อให้มีน้ำบริโภคอย่างสะดวก	๔๐๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๔-พ.ค.๖๕	หมู่ที่ ๙	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างร่องระบายน้ำและบ่อพักพร้อมฝาบิวดคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้น บริเวณหน้าชุมชนรถช่างเอกไปทางทิศตะวันออก ขนาดปากร่องกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ๑๒๐.๐๐ เมตร	๒๖๕,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๔-พ.ค.๖๕	หมู่ที่ ๒	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงานของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑๐	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	บริเวณข้างบ้านนายบุญ ธิ์ รักผา ไปทางทิศใต้ ขนาดปากกร่องกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๙๓.๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	หมู่ที่ ๓	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ ๔	รายละเอียดตามรูปแบบ และรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ กำหนด	๒๗๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	หมู่ที่ ๔	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕	ตามรูปแบบรายการ อบต.หนองสังข์ กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	หมู่ที่ ๕	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างร่องน้ำพร้อมสวม สาธารณะ บ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๖	โดยการก่อสร้างทั้งน้ำพร้อมสวม จำนวน ๑ หลัง รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองสังข์ กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	หมู่ที่ ๖	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ-แล้ว เสร็จ	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงานของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑๔	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๖	โดยการก่อสร้างร่องระบายน้ำและบ่อพักพร้อมฝา ปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้น บริเวณหน้าบ้าน นางศิริวรรณ-หน้าบ้านนายไชศสัย ขนาดปากกรอง กว้าง ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ๕๖.๐๐ เมตร	๑๒๖,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	หมู่ที่ ๖	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างจุดปล่อยน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านส้มป่อย (๒) บ้าน ส้มป่อย หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างจุดปล่อยน้ำ จำนวน ๑ จุด รายละเอียด ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองสังข์ กำหนด	๕๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	หมู่ที่ ๖	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงานของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑๖	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างร่องระบายน้ำและบ่อพักพร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อลอดระบายน้ำ ขนาดปากร่อง กว้าง ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ๑๓๙.๐๐ เมตร แยกเป็น ๒ จุด ได้แก่ จุดที่ ๑ จุดเริ่มต้น บริเวณหน้าบ้านนางเหวียน เพชรดีค้าย ไปทางทิศเหนือ จุดที่ ๒ จุดเริ่มต้น บริเวณหน้าบ้านนางสาววรรณ ภา เพชรดีค้าย ไปทางทิศเหนือ	๒๙๔,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	หมู่ที่ ๗	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์การพัฒนา ปรับปรุง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอและทั่วถึง
แผนงานและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ-แล้ว เสร็จ	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงานของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายนาโพธิ์- บ้านนางอสุา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีกระแสไฟฟ้าใช้ที่เพียงพอ	๑๐๐,๐๐๐	-	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	หมู่ที่ ๓	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายป่าช้า โนนตาบอด หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีกระแสไฟฟ้าใช้ที่เพียงพอ	๑๐๐,๐๐๐	-	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	หมู่ที่ ๓	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๔	เพื่อให้มีกระแสไฟฟ้าใช้ที่เพียงพอ	๘๐,๐๐๐	-	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	หมู่ที่ ๔	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีกระแสไฟฟ้าใช้ที่เพียงพอ	๓๓๐,๐๐๐	-	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	หมู่ที่ ๘	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้มีกระแสไฟฟ้าใช้ที่เพียงพอ	๑๕๐,๐๐๐	-	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	หมู่ที่ ๑๑	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีกระแสไฟฟ้าใช้ที่เพียงพอ	๑๐๐,๐๐๐	-	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	หมู่ที่ ๕	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้มีกระแสไฟฟ้าใช้ที่เพียงพอ	๘๐,๐๐๐	-	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	หมู่ที่ ๑๒	ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ-แล้วเสร็จ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประดิษฐ์ของชำร่วยสำหรับงานมงคล	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประดิษฐ์ของชำร่วย	๑๐,๐๐๐	-	๖.๖๘-ก.ย.๖๙	ต.หนองสังข์	ยังไม่ดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ	
๒	โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิประโยชน์สวัสดิการและกฎหมายคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ	เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการฯและผู้ดูแลคนพิการ	๑๐,๐๐๐	-	๖.๖๘-ก.ย.๖๙	ต.หนองสังข์	ยังไม่ดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุกิจกรรมให้ความรู้ในการดูแลตัวเองแบบง่าย	เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมให้ความรู้ในการดูแลตัวเองแบบง่าย	๑๐,๐๐๐	-	๖.๖๘-ก.ย.๖๙	ต.หนองสังข์	ยังไม่ดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ต.หนองสังข์	ยังไม่ดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ	
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียาไร่น้อย	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกร	๕๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ต.หนองสังข์	ยังไม่ดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ-แล้ว เสร็จ	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสินค้าพื้นเมืองโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน ผลิต แปรรูปและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์	เพื่ออุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพแปรรูปและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ต.หนองสังข์	ดำเนินการแล้ว	กองสวัสดิการฯ	
๒	อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองสังข์ โครงการจัดสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองสังข์	เพื่ออุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองสังข์	๒๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ต.หนองสังข์	ยังไม่ดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ	
๓	อุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองสังข์	เพื่ออุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองสังข์	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ต.หนองสังข์	ยังไม่ดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ	
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านคำแม็ก หมู่ที่ ๙ (โครงการจัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน)	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านคำแม็ก หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	-	๑ ส.ค.๖๙-๑ ส.ค.๖๙	หมู่ที่ ๙	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๑ (โครงการจัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน)	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านคำแม็ก หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	-	๑ ส.ค.๖๙-๑ ส.ค.๖๙	หมู่ที่ ๑	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 กลยุทธ์การส่งเสริม สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ-แล้ว เสร็จ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง	เพื่อฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	๓๐,๐๐๐	-	๑ ส.ค. ๖๙-๑ ส.ค. ๖๙	อบต.หนองสังข์	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘-๑ ต.ค. ๖๘	ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	
๓	โครงการเพิ่มเติม/แก้ไขแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๙	เพื่อเพิ่มเติม/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๙	๑๐,๐๐๐	-	ก.พ. ๖๘-พ.ค. ๖๙	ต.หนองสังข์	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ-แล้ว เสร็จ	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงานของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดแข่งขันกีฬาสานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	เพื่อส่งเสริมการรักษามัคคีและ ส่งเสริมประชาชนด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๙-๒๘ ก.พ.๖๙	ตำบลหนองสังข์	ดำเนินการแล้ว	งาน การศึกษาฯ	
๒	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๙	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐	-	๑ ก.ย.๖๙-๒๘ ก.ย.๖๙	ตำบลหนองสังข์	ยังไม่ดำเนินการ	งาน การศึกษาฯ	
๓	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๘๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ.๖๙-๒๘ ก.พ.๖๙	ตำบลหนองสังข์	ยังไม่ดำเนินการ	งาน การศึกษาฯ	
๔	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ช่วงเทศกาล เข้าพรรษา	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	๑ ก.ค.๖๙-๒๘ ก.ค.๖๙	ตำบลหนองสังข์	ยังไม่ดำเนินการ	งาน การศึกษาฯ	
๕	อุดหนุนสภาพัฒนธรรมอำเภอนาแก โครงการ จัดงานประเพณี "ไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	๑ ก.ย.๖๙-๓๐ ก.ย.๖๙	จังหวัด นครพนม	ยังไม่ดำเนินการ	งาน การศึกษาฯ	
๖	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำเม็ก หมู่ที่ ๓	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๓๕,๐๐๐	-	๑ พ.ค.๖๙-๒๘ พ.ค.๖๙	หมู่ที่ ๓ ตำบล หนองสังข์	ยังไม่ดำเนินการ	งาน การศึกษาฯ	
๗	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านหนอง ห้าง อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนอง ห้าง หมู่ที่ ๔	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย.๖๙-๓๐ เม.ย.๖๙	หมู่ที่ ๔ ตำบล หนองสังข์	ยังไม่ดำเนินการ	งาน การศึกษาฯ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ-แล้ว เสร็จ	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงานของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๘	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน หนองกุง หมู่ที่ ๕	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	-	๑ เม.ย.๖๕-๓๐ เม.ย.๖๕	หมู่ที่ ๕ ตำบล หนองสัง	ยังไม่ดำเนินการ	งาน การศึกษาฯ	
๙	โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านส้มป่อย	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๕-๒๘ ก.พ.๖๕	หมู่ที่ ๖ ตำบล หนองสัง	ดำเนินการแล้ว	งาน การศึกษาฯ	
๑๐	โครงการจัดงานประเพณีบุญเข้าสาก ไหลเรือไฟ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๖	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	๑ ก.ย.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๕	หมู่ที่ ๖ ตำบล หนองสัง	ยังไม่ดำเนินการ	งาน การศึกษาฯ	
๑๑	โครงการจัดงานประเพณีบุญพระเวสสันดร อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำเม็ก หมู่ ที่ ๕	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๓๕,๐๐๐	-	๑ เม.ย.๖๕-๓๐ เม.ย.๖๕	หมู่ที่ ๕ ตำบล หนองสัง	ยังไม่ดำเนินการ	งาน การศึกษาฯ	
๑๒	โครงการจัดงานประเพณีสอยกระโทง อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนสักทอง หมู่ที่ ๑๒	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ย.๖๕-๓๐ พ.ย.๖๕	หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองสัง	ดำเนินการแล้ว	งาน การศึกษาฯ	
๑๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรม งานนมัสการพญา ศรีสัตตนาคราช อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	๑ ก.ค.๖๕-๓๐ ก.ค.๖๕	ตำบลหนองสัง	ยังไม่ดำเนินการ	งาน การศึกษาฯ	
๑๔	โครงการจัดงานประเพณีสอยกระโทง อุดหนุน สภาวัฒนธรรมตำบลหนองสัง	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑ พ.ย.๖๕-๓๐ พ.ย.๖๕	ตำบลหนองสัง	ดำเนินการแล้ว	งาน การศึกษาฯ	
๑๕	โครงการจัดงานประเพณี บุญพระเวสสันดร บ้านหนองสังข์ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล หนองสังข์	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๕-๓๐ มี.ค.๖๕	ตำบลหนองสัง	ดำเนินการแล้ว	งาน การศึกษาฯ	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ-แล้ว เสร็จ	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการชุมชนสะอาดปราศจากขยะ	เพื่อจัดกิจกรรมทำความสะอาดชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	๑ ก.ค.๖๔-๓๐ ก.ค.๖๔	ต.หนองสังข์	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า	เพื่อจัดกิจกรรมควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า ตรวจโรคสุนัขล่า	๕๐,๐๐๐	-	๑ ก.ค.๖๔-๓๐ ก.ค.๖๔	ต.หนองสังข์	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๓	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์รักษา ความสะอาดชุมชน	๓๒,๐๐๐	๑๒,๘๐๐	๑ ส.ค.๖๔-๓๐ ส.ค.๖๔	ต.หนองสังข์	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด	
๔	โครงการควบคุมป้องกันโรคขาด สารอาหารไอโอดีนบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๑	เพื่อจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ป้องกัน โรคขาดสารอาหารไอโอดีน	๑๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค.๖๔-๓๐ มี.ค.๖๔	หมู่ที่ ๑	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๕	โครงการควบคุมป้องกันโรคขาด สารอาหารไอโอดีนบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๒	เพื่อจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ป้องกัน โรคขาดสารอาหารไอโอดีน	๑๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค.๖๔-๓๐ มี.ค.๖๔	หมู่ที่ ๒	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ-แล้ว เสร็จ	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๖	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๒	เพื่อจัดอบรมหมอหมู่บ้านตาม พระราชประสงค์	๑๐,๐๐๐	-	๑พ.ค.๖๕-๓๐ พ.ค.๖๕	หมู่ที่ ๒	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๗	โครงการ อสม.อาสาสมัครกอง โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง บ้านคำเม็กหมู่ที่ ๓	เพื่อจัดกิจกรรมคัดกรอง โรคเบาหวานและโรคความดัน โลหิตสูง	๑๐,๐๐๐	-	๑พ.ค.๖๕-๓๐ พ.ค.๖๕	หมู่ที่ ๓	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๘	โครงการโภชนาการสมวัยเด็กปฐมวัย อนามัยดี บ้านคำเม็ก หมู่ที่ ๓	เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพ อนามัยดีขึ้น	๑๐,๐๐๐	-	๑มิ.ย.๖๕-๓๐ มิ.ย.๖๕	หมู่ที่ ๓	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๙	โครงการ อสม.อาสาสมัครกอง โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๔	เพื่อจัดกิจกรรมคัดกรอง โรคเบาหวานและโรคความดัน โลหิตสูง	๑๐,๐๐๐	-	๑มิ.ย.๖๕-๓๐ มิ.ย.๖๕	หมู่ที่ ๔	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการโภชนาการสมวัยเด็กปฐมวัย อนามัยดี บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพ อนามัยดีขึ้น	๑๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย.๖๕-๓ เม.ย.๖๕	หมู่ที่ ๔	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ-แล้ว เสร็จ	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑๑	โครงการ อสม.อาสาสมัคร โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๕	เพื่อจัดกิจกรรมคัดกรอง โรคเบาหวานและโรคความดัน โลหิตสูง	๑๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย.๖๕-๓ เม.ย.๖๕	หมู่ที่ ๕	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๑๒	โครงการโภชนาการสมวัยเด็กปฐมวัย อนามัยดี บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพ อนามัยดีขึ้น	๑๐,๐๐๐	-	๑ ส.ค.๖๕-๓๐ ส.ค.๖๕	หมู่ที่ ๕	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๑๓	โครงการควบคุมป้องกันโรคขาด สารอาหารไอโอดีน บ้านสัมป่อย หมู่ที่ ๖	เพื่อจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ป้องกัน โรคขาดสารอาหารไอโอดีน	๑๐,๐๐๐	-	๑ ส.ค.๖๕-๓๐ ส.ค.๖๕	หมู่ที่ ๕	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๑๔	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ บ้านสัมป่อย หมู่ที่ ๖	เพื่อจัดอบรมหมอหมู่บ้านตาม พระราชประสงค์	๑๐,๐๐๐	-	๑มิ.ย.๖๕-๓๐ มิ.ย.๖๕	หมู่ที่ ๖	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๑๕	โครงการควบคุมป้องกันโรคขาด สารอาหารไอโอดีน บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๗	เพื่อจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ป้องกัน โรคขาดสารอาหารไอโอดีน	๑๐,๐๐๐	-	๑มิ.ย.๖๕-๓๐ มิ.ย.๖๕	หมู่ที่ ๗	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ-แล้ว เสร็จ	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑๖	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๗	เพื่อจัดอบรมหมอหมู่บ้านตาม พระราชประสงค์	๑๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค. ๖๕-๓๐ ม.ค. ๖๕	หมู่ที่ ๗	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๑๗	โครงการออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพขยับ กายสบายชีวิ บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีสุขภาพดีแข็งแรง	๑๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ. ๖๕-๒๘ ก.พ. ๖๕	หมู่ที่ ๘	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๑๘	โครงการควบคุมป้องกันโรคขาด สารอาหารไอโอดีน บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๘	เพื่อจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ป้องกัน โรคขาดสารอาหารไอโอดีน	๑๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ. ๖๕-๒๘ ก.พ. ๖๕	หมู่ที่ ๘	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๑๙	โครงการ อสม.อาสาสมัคร โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง บ้านคำเม็ก หมู่ที่ ๙	เพื่อจัดกิจกรรมคัดกรอง โรคเบาหวานและโรคความดัน โลหิตสูง	๑๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค. ๖๕-๓๐ ม.ค. ๖๕	หมู่ที่ ๙	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๒๐	โครงการโภชนาการสมวัยเด็กปฐมวัย อนามัยดี บ้านคำเม็ก หมู่ที่ ๙	เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพ อนามัยดีขึ้น	๑๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค. ๖๕-๓๐ ม.ค. ๖๕	หมู่ที่ ๙	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ-แล้ว เสร็จ	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๒๑	โครงการควบคุมป้องกันโรคขาด สารอาหารไอโอดีนบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ป้องกัน โรคขาดสารอาหารไอโอดีน	๑๐,๐๐๐	-	๑พ.ค.๖๙-๓๐ พ.ค.๖๙	หมู่ที่ ๑๐	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๒๒	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจัดอบรมหมอหมู่บ้านตาม พระราชประสงค์	๑๐,๐๐๐	-	๑พ.ค.๖๙-๓๐ พ.ค.๖๙	หมู่ที่ ๑๐	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๒๓	โครงการควบคุมป้องกันโรคขาด สารอาหารไอโอดีน บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ป้องกัน โรคขาดสารอาหารไอโอดีน	๑๐,๐๐๐	-	๑ ก.ย.๖๙-๓๐ ก.ย.๖๙	หมู่ที่ ๑๑	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๒๔	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจัดอบรมหมอหมู่บ้านตาม พระราชประสงค์	๑๐,๐๐๐	-	๑ ก.ย.๖๙-๓๐ ก.ย.๖๙	หมู่ที่ ๑๑	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๒๕	โครงการ อสม.อาสาสมัคร โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง บ้านดอนสักทอง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจัดกิจกรรมคัดกรอง โรคเบาหวานและโรคความดัน โลหิตสูง	๑๐,๐๐๐	-	๑ ก.ค.๖๙-๓๐ ก.ค.๖๙	หมู่ที่ ๑๒	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ-แล้ว เสร็จ	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๒๖	โครงการโภชนาการสมวัยเด็กปฐมวัย อนามัยดี บ้านดอนสักทอง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพ อนามัยดีขึ้น	๑๐,๐๐๐	-	๑ ก.ค.๖๙-๓๐ ก.ค.๖๙	หมู่ที่ ๑๒	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๒๗	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหนองสังข์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับตำบล	๑๕๐,๐๐๐	-	๑ ก.ค.๖๙-๓๐ ก.ค.๖๙	ต.หนองสังข์	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ-แล้วเสร็จ	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงานของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้รักษา สิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐	-	๑ ก.ย.๖๔-๓๐ ก.ย.๖๔	ต.หนองสังข์	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๒	โครงการคลองสวย น้ำใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม	เพื่อจัดกิจกรรมทำความสะอาด ชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	๑ ก.ย.๖๔-๓๐ ก.ย.๖๔	ต.หนองสังข์	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	เพื่ออนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช	๓๐,๐๐๐	-	๑ ก.ย.๖๔-๓๐ ก.ย.๖๔	ต.หนองสังข์	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
 กลยุทธ์ด้านการสนับสนุนและพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ-แล้ว เสร็จ	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงานของ โครงการ	หน่วยงานรับ ชอบหลัก	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	๕๐,๐๐๐	-	๑ ธ.ค.๖๙-๓๐ ธ.ค.๖๙	ต.หนองสังข์	ยังไม่ดำเนินการ	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	
๒	โครงการแก้ไขปัญหามลพิษขนาดเล็ก PM ๒.๕ และไฟป่าหมอกควัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เพื่อลดปัญหามลพิษขนาดเล็ก PM ๒.๕	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๙-๒๘ ก.พ.๖๙	ต.หนองสังข์	ดำเนินการแล้ว	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อม แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เพื่อให้การปฏิบัติป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	๒๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค.๖๙-๓๐ มี.ค.๖๙	ต.หนองสังข์	ยังไม่ดำเนินการ	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙(กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัด ฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด)	เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดใน พื้นที่	๑๐,๐๐๐	-	๑พ.ค.๖๙-๓๐ พ.ค.๖๙	ต.หนองสังข์	ยังไม่ดำเนินการ	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	